

地域再生計画(汚水処理施設整備交付金) 事後評価シート

都道府県名	山形県	事業実施主体	遊佐町	地域再生計画名	遊水の郷「くらしの水」再生計画
計画期間	平成18年度～平成21年度	事業期間	平成18年度～平成21年度		

1) 事業の実施状況	当初計画どおり実施した事業		農業集落排水事業(下大内地区、箕輪地区) 個人設置型浄化槽整備事業(遊佐町の公共下水道、農業集落排水による生活排水処理区域に属さない地域)					
2) 地域再生計画に記載した数値目標の達成状況	目標		従前値		実績値		評価	達成状況に関する評価
			年度		年度			
	1	汚水処理施設の整備の促進 (汚水処理人口普及率を62.17%から77%に向上)	62.2	H16	82.9	H21	○	計画的な整備により目標値を達成する事が出来た。
	2	飼料用米生産面積を20haから50haへ増加	20	H17	243.3	H22	○	計画的な事業の実施により目標値を達成する事が出来た。
	3	遊佐駅利用観客数を57人/日から80人/日へ増加	57	H14	41	H21	△	時代の趨勢から、そもそも電車を利用する人が減っており、乗車数が従前値を下回った。
3) その他の数値目標の達成状況(当初設定した数値目標以外の指標)による効果発現状況	指標		計画値		実績値		評価	所見
	その他の数値指標1	農業集落排水整備延長(m)	2,985		3,041.3		○	予定通り整備を完了する事ができた。
	その他の数値指標2	合併浄化槽整備基数(基)	48		21		△	景気の急激な悪化により、浄化槽への転換が進まなかった。
4) 年度毎の実施状況		平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	合計		
農業集落排水事業	延長(m)	1,248.5	346.6	340.8	1,105.4	3,041.3		
	事業費(千円)	40,400	41,410	17,170	60,600	159,580		
浄化槽整備事業	設置基数(基)	9	8	1	3	21		
	事業費(千円)	3,501	2,994	352	1,470	8,317		
汚水処理人口普及率(%)		72.3	78.7	79.2	82.9			
5) 総合評価と今後の方策	・汚水処理施設整備交付金の活用により、農業集落排水事業は計画通り整備を完了し、汚水処理人口普及率の目標値を達成できた。 ・個人設置型浄化槽整備事業については、申請数が伸び悩み浄化槽への転換が進まなかったため、今後は循環型社会形成推進交付金を活用し、引き続き転換促進の呼びかけを継続して行う。							