

診断結果ⅢⅣ橋梁における対策状況

令和6年3月31日時点

橋梁番号	橋梁名称	フリガナ	路線名	所在地	形式	橋種	径間数	橋長(m)	幅員(m)	竣工年	経過年数	点検年度		診断結果		主な修繕内容	対策状況	対策内容(実施)					
												1巡目	2巡目	1巡目	2巡目			R5	R6	R7	R8	R9	
0043	138号橋	ヒャクサンジュウハチゴウキョ	和田・下長橋線	山形県遊佐町遊佐	床版橋(RC)	RC	1	2.00	5.80	1959	60	H28	R3	Ⅱ	Ⅲb	BOX加ハートへ架け替え	対策完了	改良工事					
0046	12号橋	ジュウニゴウキョウ	洗沢線	山形県遊佐町直世	カルバート(RC)	RC	1	2.64	5.00	1955	64	H28	R3	Ⅱ	Ⅲb	床版断面修復工	対策完了	補修工事					
0075	出戸橋	デトバシ	西谷地線	山形県遊佐町菅里	桁橋(RC)	RC	1	10.00	6.50	1975	44	H28	R3	Ⅱ	Ⅲb	断面修復工、伸縮装置交換工	未着手						
0107	落伏橋	オチフセバシ	箕輪・赤坂線	山形県遊佐町直世	桁橋(RC)	RC	1	7.10	5.50	1967	52	H28	R3	Ⅱ	Ⅲb	断面修復工、伸縮装置交換工	未着手						
0112	女鹿こ線道路橋	メガコセンドウロキョウ	三崎線	山形県遊佐町吹浦	アーチ(RC)	RC	1	4.62	5.20	1966	53	H30	-	Ⅲ	Ⅲ	剥落防止工、断面修復工	未着手						
8102	箕輪橋	ミノワバシ	箕輪・赤坂線	山形県遊佐町直世	I桁(鋼)	鋼	1	19.60	4.10	1974	45	H28	R3	Ⅱ	Ⅲb	再塗装工、支承補修工	未着手						
8105	出戸橋	デトバシ	松山・丸子・下当線	山形県遊佐町菅里	床版橋(PC)	PC	7	79.22	3.70	1970	49	H28	R3	Ⅲ	Ⅲb	断面修復工、橋面防水工	未着手						
8106	丸子橋	マルコバシ	松山・丸子・下当線	山形県遊佐町北目	木製桁	木	4	34.04	4.40	1981	38	H28	R3	Ⅲ	Ⅱ	次回点検以降に実施	対策内容を検討中	調査					
8110	広畑橋	ヒロハタバシ	畑・藤井・金俣線	山形県遊佐町北目	T桁(RC)	RC	3	30.06	3.93	1970	49	H28	R3	Ⅲ	Ⅲb	架け替え	架替工事完了	道路改良工事					
8111	月光川大橋	ガツコウガワオオハシ	金俣・三ノ俣線	山形県遊佐町吉出	トラス橋(鋼)	鋼	2	135.00	4.00	1985	34	H28	R3	Ⅱ	Ⅲb	再塗装工、支承補修工	未着手						
8114	柴橋	サカエバシ	白木・宮海線	山形県遊佐町比子字白木1-1	木製桁+RC桁+T桁(RC)	複合	12	125.30	3.05	1969	50	H28	R3	Ⅳ	Ⅳ	集約化・撤去計画	設計完了	設計					
8117	尻引橋	シリビキバシ	和田・下長橋線	山形県遊佐町吉出	T桁(RC)	RC	3	45.97	5.46	1975	44	H28	R3	Ⅲ	Ⅲb	断面修復工、支承補修工	対策完了	補修工事					
8122	物見跨道橋	モノミコドウキョウ	西浜・吹浦・小野管線	山形県遊佐町吹浦	T桁(PC)	PC	1	18.50	5.75	1980	39	H28	R3	Ⅱ	Ⅲa	断面修復工、伸縮装置交換工	未着手						
8124	神矢田橋	カミヤダバシ	下当・下大内線	山形県遊佐町北目	T桁(PC)	PC	1	39.80	8.75	1955	64	H28	R3	Ⅱ	Ⅲb	断面修復工、伸縮装置交換工	未着手						
8126	吹浦橋	フクラバシ	吹浦・石沢線	山形県遊佐町北目	T桁(PC)	PC	3	57.00	5.50	1965	54	H28	R3	Ⅱ	Ⅲb	断面修復工、橋面防水工	未着手						
8129	目倉神橋	メクラガミバシ	箕輪・樹川線	山形県遊佐町直世	H桁(鋼)	鋼	1	17.00	6.50	1965	54	H28	R3	Ⅱ	Ⅲb	再塗装工、支承補修工	未着手						